



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 320 DEL 21/03/2018

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER
LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
"O. ORSINI" DEL CAPOLUOGO"**

Proposta di determina n° 297 del 07/03/2018
Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Oggetto: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI "RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "O. ORSINI" DEL CAPOLUOGO"

IL RESPONSABILE

- Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore LL.PP., conferito con nomina sindacale;
- Vista la Deliberazione del C.C. n. 17 del 15/02/2018, esecutiva, che approva il Bilancio di previsione 2018/2020;
- Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 37 "Sottoscrizione degli atti d'impegno" del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
- Vista la Deliberazione G.C. n. 72 del 24/03/2016, con la quale è stato approvato il progetto preliminare, redatto in data 25/05/2016 dal Geom. Maurizio Bellaveglia dell'Ufficio Manutenzioni, per i lavori di "Rifacimento delle tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria di I° Grado "O. Orsini" del Capoluogo", comportante una spesa complessiva di €. 110.000,00;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 809 del 13/07/2016, con la quale è stato affidato al Per. Ind. Emanuele Mucci dello Studio Tecnico Mucci & Associati di Grosseto l'incarico professionale di "Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza" per i lavori di che trattasi;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 21/10/2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal succitato Per. Ind. Emanuele Mucci per la realizzazione dei lavori in parola;
- Visto che con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 21/10/2016 è stato anche stabilito di procedere con l'affidamento dei lavori in parola mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 31/01/2017, a seguito della procedura negoziata espletata, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Termoidraulica Angelana snc, con sede in Assisi (PG), Via Madonna delle Grazie n. 4 (P.IVA / C.F. 01836140549), che ha offerto un ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara del 29,12% e, pertanto, per un importo lavori di €. 57.510,98, oltre ad €. 3.025,00 per oneri aggiuntivi per la sicurezza; per un importo contrattuale di €. 60.535,98 oltre ad €. 13.317,92 per IVA al 22% e, pertanto, per complessivi €. 73.853,90;
- Visto il contratto d'appalto stipulato con l'Appaltatore mediante scrittura privata rep. s.p. n. 330 del 10/05/2017, per un importo contrattuale di €. 60.535,98 oltre IVA;

- Considerato che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stato fissato in 61 gg. (sessantuno) naturali e consecutivi, e che i lavori stessi, così come risultante dalla documentazione agli atti dell'ufficio, hanno avuto il seguente andamento:

Inizio lavori	05/06/2017
Durata dei lavori	gg. 61 (sessanta)
Fine lavori prevista per il	04/08/2017
Sospensione dei lavori	gg. 30 (trenta) dal 31/07/2017 al 29/08/2017
Nuovo termine di fine lavori:	03/09/2017
Ultimazione lavori	01/09/2017

- Visto che la Ditta Termoidraulica Angelana snc ha firmato tutti i documenti contabili relativi al primo SAL ed allo Stato Finale, senza apporre riserve;

- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, lo stesso Per. Ind. Emanuele Mucci, in data 28/02/2018, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è pari ad €. 60.535,98;

- Considerato che la Ditta Termoidraulica Angelana snc ha firmato il Certificato di Regolare Esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve e che, pertanto, risulta quanto segue:

- Importo totale dei lavori eseguiti	€.	57.510,98
- Oneri aggiuntivi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta):	€.	<u>3.025,00</u>
Totale lavori	€.	60.535,98
A detrarre acconti già corrisposti:		
- SAL 1 (C.P. n. 1 del 31/07/2017)	€.	<u>54.765,70</u>
Totale detrazioni	€.	54.765,70
Resta il credito netto dell'Impresa di	€.	5.770,28

- Dato atto, così come risultante dalla documentazione agli atti dell'ufficio, che:

- in data 12/02/2018 è stata redatta dal RUP una Dichiarazione dalla quale si evince che, data la natura pubblica dell'immobile e dell'area oggetto di intervento, si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori;

- in data 12/02/2018 è stata redatta dal RUP la Dichiarazione sulle Cessioni di Credito, dalla quale si evince che l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'appalto,

- in data 22/02/2018 è stata rilasciata dal RUP la Liberatoria sugli Istituti Previdenziali e Assicurativi, dalla quale si evince che non risultano notificati atti impeditivi da parte degli Enti interpellati;

- Ritenuto, pertanto, ad oggi possibile approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di che trattasi, così come allegato all'originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- Considerato che, trattandosi di un importo dei lavori inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione è sostitutivo dell'atto di collaudo ai sensi dell'art. 102 comma 2 del medesimo decreto;

- Rilevato che l'appaltatore con prot. 5240 del 28/02/2018 ha inviato la Dichiarazione di conformità dell'impianti termoidraulico realizzato, di cui all'art. 7 del D.M. 38/2007;

- Considerato che, per la Ditta Termoidraulica Angelana snc, è stata verificata la regolarità contributiva tramite Durc on-line prot INPS_9710509 valido sino al 22/06/2018, conservato agli atti dell'ufficio;

- Visto che il CUP dell'opera, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, ed il CIG attribuiti all'appalto sono i seguenti: CUP: G94H16000050004 - CIG: 68235446A3;

DETERMINA

1) di prendere atto che l'appalto dei lavori di "Rifacimento delle tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria di I° Grado "O. Orsini" del Capoluogo", sono iniziati in data 05/06/2017 e sono stati ultimati in data 01/09/2017, così risultante dalla documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, il Per. Ind. Emanuele Mucci, e custodita agli atti dell'ufficio;

2) di dare atto che con l'approvazione del presente atto l'Amministrazione comunale intende i lavori eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite dal progetto ed in conformità al contratto stipulato, nonché l'opera completamente accettata e formalmente consegnata al fine di procedere alla sua regolare manutenzione e custodia;

3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, il Per. Ind. Emanuele Mucci, nonché i documenti contabili e le certificazioni agli atti dell'ufficio per un importo netto complessivo di €. 60.535,98, dai quali risulta che resta il credito all'Impresa di €. 5.770,28, oltre IVA al 22%, dei quali:

- €. 5.467,60, oltre IVA, possono essere liquidati, dietro presentazione di regolare fattura, a seguito dell'emissione da parte del RUP del Certificato di Pagamento n. 2 del 28/02/2018,

- €. 302,68, oltre IVA, potranno essere liquidati, sempre dietro presentazione di regolare fattura, a seguito alla presente approvazione del presente Certificato di Regolare Esecuzione;

4) di autorizzare l'appaltatore allo svincolo della garanzia definitiva, prestata mediante polizza fideiussoria n. 39115/96/131521019 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni spa, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45 - Agenzia di Perugia, in data 01/02/2017.

m.bellaveglia

Il Responsabile
BARICCI MASSIMO