



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Pubblicata sul portale trasparenza il 01.07.2021.

DETERMINA N° 862 DEL 25/06/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIALE KENNEDY – I° STRALCIO BLOCCO PALESTRA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – APPROVAZIONE CRE.

Proposta di determina n° 921 del 24/06/2021 Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI VIALE KENNEDY – I° STRALCIO BLOCCO PALESTRA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – APPROVAZIONE CRE.
--

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 31/10/2018, con la quale si approvava il progetto definitivo degli “Interventi di miglioramento sismico Scuola Secondaria di I Grado di Viale Kennedy – I Stralcio blocco palestra – Castiglione della Pescaia”;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio n. 1090 del 05/09/2018, con la quale si decretava di affidare l’esecuzione dei lavori inerenti gli “Interventi di miglioramento sismico Scuola Secondaria di I Grado di Viale Kennedy – I Stralcio blocco palestra – Castiglione della Pescaia”, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b), preceduta da indagine di mercato (manifestazione d’interesse);

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio n. 1423 del 23/11/2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo per gli “Interventi di miglioramento sismico Scuola Secondaria di I Grado di Viale Kennedy – I Stralcio blocco palestra – Castiglione della Pescaia”, a firma dell’Ing. Simone Petrucci di Grosseto, tecnico incaricato dall’ente con Determina del Responsabile del Servizio n. 1132 del 14/09/2018, oltre alla lettera d’invito da inviare agli operatori selezionati;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio n. 1670 del 27/12/2018 con la quale si affidavano gli “Interventi di miglioramento sismico Scuola Secondaria di I Grado di Viale Kennedy – I Stralcio blocco palestra – Castiglione della Pescaia”, alla ditta F & D Costruzioni di Perella Federico C. sas con sede in Via Codarda n.9 Picinisco (FR) CF/P.IVA 02642760603, per un importo di **Euro 54.369,63**, determinato in base al ribasso offerto del **19,98976%** sull’importo dei lavori posto a base di gara di Euro 67.953,34 oltre Euro 9.000,00 di oneri per la sicurezza, più **Euro 9.000,00** di oneri per la sicurezza, per un totale di per complessivi **€. 63.369,63**, più I.V.A. al 22%, per un totale di **€. 77.310,95**;

Richiamato, inoltre, il Contratto d'appalto stipulato, nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ed a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante, con l'appaltatore per

l'esecuzione dei lavori di che trattasi, di cui al Rep. n. 4516 del 12/06/2019, registrato all'Ufficio del Registro di Grosseto al n. 32 mod. 1 in data 19/06/2019;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio n. 859 del 25/06/2019, con la quale è stato affidato all'Ing. Simone Petrucci di Grosseto l'incarico di Direttore Lavori, oltre alla Determina del Responsabile del Servizio n. 956 del 15/07/2019, con la quale è stato affidato allo stesso Ing. Simone Petrucci di Grosseto l'incarico Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Vista la perizia di variante di diversa distribuzione di spesa redatta, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. n. 49/2018, redatta dall'Ing. Simone Petrucci, nella sua qualità di direttore dei lavori, ed approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 1468 del 23/11/2020;

Considerato che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di che trattasi era stato fissato in gg 90 naturali e consecutivi, che gli stessi sono stati consegnati il 12/07/2019, come si evince dal verbale in pari data, firmato dall'Impresa senza riserva alcuna e che gli stessi hanno avuto il seguente andamento:

Inizio lavori	12/07/2019
I° Sospensione dei lavori	01/08/2019
I° Ripresa lavori	25/05/2020
II° Sospensione dei lavori	13/08/2020
II° Ripresa dei lavori	07/09/20
III° Sospensione dei lavori	09/09/20
III° Ripresa dei lavori	29/09/20
IV° Sospensione dei lavori	30/09/20
IV° Ripresa dei lavori	23/11/20
Ultimazione lavori	25/11/20

Proroga n. 1 per n.18 giorni con Determina del Responsabile del Servizio n. 1031 del 25/08/2020
Proroga n. 1 per n.5 giorni con Determina del Responsabile del Servizio n. 1468 del 23/11/2020

Visto che l'impresa ha firmato i registri di contabilità senza presentare riserve e così pure gli altri documenti contabili;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 24/05/2021, pervenuto con PEC in data 25/05/2021 prot. n. 13942, riguardante i lavori in oggetto, allegato al presente atto, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Simone Petrucci in data 24/05/2021, dal quale atto risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di €. 63.369,63, comprensivo di oneri per la sicurezza;

Considerato che l'Impresa F & D Costruzioni di Perella Federico C. sas, nella persona del legale rappresentante Sig. Federico Perella, ha firmato il certificato di cui sopra in data 24/05/2021 e non ha sollevato eccezioni o riserve e che dalla predetta relazione finale risulta:

Lavori contabilizzati	
a detrarre :	Euro 63.369,63
n. 3 acconti corrisposti per anticipazione, certificato pagamento n. 1 e certificato di pagamento n. 2	Euro 63.053,00
detrazioni ulteriori per prescrizioni non ottemperate	Euro 316,63
Sommano detrazioni	Euro 63.369,63

Credito dell'Impresa

Euro 0

Visto il credito finale a favore della ditta pari a Euro 0;

Visto il certificato di collaudo statico presentato dall'Ing. Enrico Romualdi c/o il portale PORTOS della Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Sismica Sede di Grosseto, in data 30/11/2020 prot. 20200105569 Progetto n. 68358, incaricato da questa Amministrazione con Determina del Responsabile del Servizio n. 764 del 07/06/2019;

Considerato che trattasi di contratto di importo inferiore ad 1 milione di Euro, il certificato di regolare esecuzione può sostituire l'atto di collaudo, ai sensi del comma 2 dell'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016;

Considerato che sono state accertate le regolarità contributiva ed assicurativa delle seguenti ditte :

ditta affidataria F & D Costruzioni di Perella Federico C. sas con sede in Via Codarda n.9 Picinisco (FR) CF/P.IVA 02642760603, attraverso la richiesta del DURC On Line, con documento Protocollo INAIL 27714216 del 04/06/21 con scadenza validità 02/10/2021;

ditta subappaltatrice Ditta Duffreducci Luigi, con sede in San Cipriano D'Aversa (CE) Via Messina n.20 – CF .. omissis .. P.IVA 04256260615, attraverso la richiesta del DURC On Line, con documento Protocollo INAIL 27684771 del 01/06/2021 con scadenza validità 29/09/2021;

Visto che il CUP dell'opera è il seguente : **G96F18000010004**;

Visto che il CIG della precedente gara è il seguente : **7696279157**;

Visto il DPR 207/2010;

Visto il D.Lgs 50/2016;

DETERMINA

1) Di prendere atto che l'appalto inerente gli "Interventi di miglioramento sismico Scuola Secondaria di I Grado di Viale Kennedy – I Stralcio blocco palestra – Castiglione della Pescaia", sono iniziati in data 12/07/2019 e sono stati ultimati il 25/11/20, come da comunicazioni del direttore dei lavori Ing. Simone Petrucci;

2) Di dare atto che con la presente l'Amministrazione comunale intende i lavori eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite dal progetto ed in conformità del contratto, nonché l'opera completamente accettata e formalmente consegnata al fine di procedere alla sua regolare manutenzione e custodia;

3) Di approvare il certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di miglioramento sismico Scuola Secondaria di I Grado di Viale Kennedy – I Stralcio blocco palestra – Castiglione della Pescaia", redatto, certificato e sottoscritto dal direttore dei lavori Ing. Simone Petrucci in data 24/05/2021, dall'Appaltatore ditta F & D Costruzioni di Perella Federico C. sas con sede in Via Codarda n.9 Picinisco (FR) CF/P.IVA 02642760603 in data 24/05/2021, e dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Cortina, nonché i documenti contabili e le certificazioni agli atti di ufficio per un importo contabilizzato dei lavori di €. 63.369,63, oltre IVA al 22%, e dai quali risulta che alla ditta appaltatrice rimane un credito di €. 0;

4) Di autorizzare sotto la riserva prevista dall'art. 1669 del Codice Civile, lo svincolo di cauzione definitiva prestato dall'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo polizza fidejussoria n. 2019/50/2514066 rilasciata da Reale Mutua sede legale in Via Corte d'Appello 11 Torino, 691 Agenzia di Sora, in data 03/05/2019 di Euro 6.334,00.

Il Responsabile
MEROLA DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.