



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1423 del 23/11/2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo per gli "Interventi di miglioramento sismico Scuola Secondaria di I Grado di Viale Kennedy – I Stralcio blocco palestra – Castiglione della Pescaia";

- Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1670 del 27/12/2018 con la quale si affidavano gli "Interventi di miglioramento sismico Scuola Secondaria di I Grado di Viale Kennedy – I Stralcio blocco palestra – Castiglione della Pescaia", alla ditta F & D Costruzioni di Perella Federico C. sas con sede in Via Codarda n.9 Picinisco (FR) CF/P.IVA 02642760603, per un importo di Euro 54.369,63, oltre Euro 9.000,00 di oneri per la sicurezza, per un totale di €. 63.369,63, piu' I.V.A. al 22%, per complessivi €. 77.310,95;

RENDE NOTO

In ottemperanza alle vigenti norme sulla pubblicità dei lavori pubblici, le seguenti informazioni relative alla condotta dei suddetti lavori :

Importo a base di gara : Euro 67.953,34 oltre Euro 9.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Impresa esecutrice dei lavori : F & D Costruzioni di Perella Federico C. sas con sede in Via Codarda n.9 Picinisco (FR) CF/P.IVA 02642760603;

Importo di contratto : Euro 54.369,63, più Euro 9.000,00 di oneri per la sicurezza, per un totale di per complessivi €. 63.369,63, piu' I.V.A. di legge;

Variante : di diversa distribuzione spesa approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 1468 del 23/11/2020;

Importo lavori aggiuntivi : 0;

Consegna ed inizio dei lavori : avvenuta in data 12/07/2019;

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori (da contratto) : 90 giorni (novanta giorni);

Sospensioni : dal 01/08/2019 al 25/05/2020 - dal 13/08/2020 al 07/09/20 - dal 09/09/20 al 29/09/20 - dal 30/09/20 al 23/11/20;

Proroghe : n. 1 per n.18 giorni - n. 2 per n.5 giorni;

Data effettiva di ultimazione dei lavori : 25/11/2020;

Importo autorizzato: € 63.369,63 (+ IVA);

Importo liquidato per lavori eseguiti : € 63.053,00(+ IVA);

Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul conto finale emessi in data 24/05/2021 a firma del D.L. Ing. Simone Petrucci, approvati con Determina del Responsabile del Servizio n. 862 del 25/06/2021.

Gli atti relativi ai lavori sono archiviati c/o ufficio LL.PP.;

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Cortina, la D.L. e' stata svolta dall'Ing. Simone Petrucci .

Castiglione della Pescaia, lì 30/09/2021

Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Arch. Daniele Merola)