



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Area Tecnica
Ufficio Lavori Pubblici



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LUOGHI DI SBARCO ED OPERE ACCESSORIE ALLA PESCA

Il Committente

Comune di Castiglione della Pescaia
Strada Provinciale del Padule 3
58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
RUP: Arch. Nadia Poltronieri



PRIMA INGEGNERIA STP
Società Semplice
Progettazione idraulica e marittima

Via G. Civinini, 8 – 57128 Livorno
Tel/Fax 0586 372660
E-mail: info@primaingegneria.it;
www.primaingegneria.it
Società Certificata ISO 9001:2015



Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Ing. Iunior Nicola Verzoni

I Tecnici Collaboratori

Ing. Maurizio Verzoni

Ing. Pietro Chiavaccini

Ing. Nicola Buchignani

PSC - ALL.C - CRONOPROGRAMMA

Rev.	Cod. Elaborato	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	PT253-18-CDP-PE-PSC-ALL.C-00	Mag. 2018	N. Verzoni	P. Chiavaccini	M. Verzoni

CRONOPROGRAMMA LAVORI

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
	A	ALLESTIMENTO CANTIERE AREA MURO DI PROTEZIONE SPONDA DESTRA FIUME BRUNA	02/07/2018	02/07/2018	1
1	A.1	Recinzione metallica prefabbricata	02/07/2018	02/07/2018	1
2	A.2	Montaggio baracche di cantiere	02/07/2018	02/07/2018	1
3	A.3	Installazione di gruppo elettrogeno, impianto elettrico e di terra	02/07/2018	02/07/2018	1
	B	MURO DI PROTEZIONE SPONDA DESTRA IN PROSSIMITA' DELLA FOCE DEL FIUME BRUNA	03/07/2018	27/07/2018	25
4	B.1	Ripristino del muro di protezione, rifacimento del parapetto e manutenzione antica fornace	03/07/2018	27/07/2018	25
	C	ASFALTATURA	27/07/2018	31/07/2018	5
5	C.1	Asfaltatura strada limitrofa al muro di protezione in sponda destra in prossimità della foce del Fiume Bruna	27/07/2018	31/07/2018	5
	D	RIMOZIONE DEL CANTIERE AREA MURO DI PROTEZIONE SPONDA DESTRA FIUME BRUNA	01/08/2018	01/08/2018	1
6	D.1	Smantellamento impianti di cantiere	01/08/2018	01/08/2018	1
7	D.2	Smontaggio baracche di cantiere	01/08/2018	01/08/2018	1
8	D.3	Smantellamento recinzioni e pulizia finale	01/08/2018	01/08/2018	1
	E	ALLESTIMENTO CANTIERE AREA BANCHINE	01/10/2018	01/10/2018	1
9	E.1	Recinzione metallica prefabbricata	01/10/2018	01/10/2018	1
10	E.2	Montaggio baracche di cantiere	01/10/2018	01/10/2018	1
11	E.3	Installazione di gruppo elettrogeno, impianto elettrico e di terra	01/10/2018	01/10/2018	1
	F	BONIFICA BELLICA	02/10/2018	04/10/2018	3
12	F.1	Bonifica da ordigni bellici	02/10/2018	04/10/2018	3
	G	CORONAMENTO BANCHINA	03/10/2018	29/11/2018	58
13	G.1	Rimozione accessori di banchina	03/10/2018	05/10/2018	3
14	G.2	Rimozione lastre di pietra	04/10/2018	08/10/2018	5
15	G.3	Micropali	11/10/2018	30/10/2018	20
16	G.4	Trave di coronamento	14/10/2018	19/11/2018	37
17	G.5	Posa in opera di lastrico in pietra	25/10/2018	24/11/2018	31
18	G.6	Posa di accessori di banchina	30/10/2018	29/11/2018	31
19	G.7	Escavo e posa di corpi morti	31/10/2018	04/11/2018	5
	L	RIMOZIONE DEL CANTIERE AREA BANCHINE	30/11/2018	30/11/2018	1
20	L.1	Smantellamento impianti di cantiere	30/11/2018	30/11/2018	1
21	L.2	Smontaggio baracche di cantiere e WC Chimico	30/11/2018	30/11/2018	1
22	L.3	Smantellamento recinzioni e pulizia finale	30/11/2018	30/11/2018	1
				Totale	90

