



## *PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2012 / 2015 DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA*

Nella tabella seguente vengono schematizzati i vari obiettivi generali che si è posta l'Amministrazione Comunale ai fini del miglioramento ambientale, in coerenza con la Politica Ambientale approvata a settembre 2011 e in relazione agli aspetti ambientali risultati significativi. Nelle tabelle successive vengono invece analizzati più nel dettaglio i singoli obiettivi, specificando per ognuno di essi i vari traguardi intermedi, le responsabilità, le azioni e i tempi attraverso i quali si intende raggiungerli.

Si è inoltre provveduto ad aggiungere la seguente simbologia per evidenziare meglio lo stato di attuazione dei singoli traguardi:

● = concluso   ● = in corso di realizzazione   ● = non realizzato.



### 10.1 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2012-2015

INDIRIZZI espressi nella POLITICA AMBIENTALE cui corrispondono gli Obiettivi e i relativi Traguardi	OBIETTIVI GENERALI	DESCRIZIONE	RESPONSABILE di SETTORE	UFFICI COINVOLTI	RISORSE COMPLESSIVE				TERMINE PREVISTO	STATO DI ATTUAZIONE	ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI	ATTIVITA' COMUNALI CORRELATE
					2012	2013	2014	2015				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migliorare la gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all'incremento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione di rifiuti, attraverso il perfezionamento dei servizi supportato da una continua azione di sensibilizzazione dell'utenza.</li> <li>• Adottare politiche di "acquisti verdi" nella gestione degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi</li> <li>• Incoraggiare la responsabilità e il coinvolgimento del personale, della cittadinanza e dei turisti verso la protezione dell'ambiente, realizzando iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione volte alla diffusione di una coscienza ambientale.</li> <li>• Realizzare attività divulgative/informative e progetti di educazione ambientale rivolti agli studenti delle scuole comunali</li> </ul>	Obiettivo generale N. 1	Potenziare ed implementare il servizio di raccolta differenziata al fine di avviare a recupero sempre maggiori quantità di rifiuti urbani e ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio) Geom. Baricci (Settore LLPP Manutenzioni Esterne)	Ambiente - SME	€ 1.094.466,08	€ 1.225.279,32	€ 705.303,00	€ 705.303,00	Fino al subentro effettivo del Gestore Unico, avvenuto a gennaio 2014	Concluso (salvo per le iniziative che si ripetono ogni anno)	produzione trasporto e smaltimento di rifiuti - uso del suolo	Indirizzo e controllo della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale. Gestione, indirizzo e controllo della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati prodotti sul territorio comunale, nonché dello spazzamento e del lavaggio strade. Gestione della stazione ecologica comunale.
	Obiettivo generale N. 2	Svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sulla necessità di ridurre la produzione di rifiuti, rivolte sia ai cittadini che agli alunni delle scuole comunali	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	Ambiente	€ 2.913,28	€ 1.300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Attività da svolgere ogni anno, fino alla scadenza del'attuale mandato sindacale, prevista per maggio 2016	Concluso (salvo per le iniziative che si ripetono ogni anno)	produzione trasporto e smaltimento di rifiuti - uso del suolo	
	Obiettivo generale N. 3	Orientare la gestione degli edifici di proprietà comunale alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo al contempo a sensibilizzare la cittadinanza in materia di energie rinnovabili	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	Ambiente Patrimonio LLPP	€ 0,00	€ 385.288,00	€ 0,00	€ 0,00	Giugno 2014	Concluso	emissioni in aria - uso di risorse naturali e materie prime	Gestione patrimonio immobiliare



INDIRIZZI espressi nella POLITICA AMBIENTALE cui corrispondono gli Obiettivi e i relativi Traguardi	OBIETTIVI GENERALI	DESCRIZIONE	RESPONSABILE di SETTORE	UFFICI COINVOLTI	RISORSE COMPLESSIVE				TERMINE PREVISTO	STATO DI ATTUAZIONE	ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI	ATTIVITA' COMUNALI CORRELATE
					2012	2013	2014	2015				
• Rendere fruibile l'insieme della bellezze del territorio comunale, riqualificando e valorizzando le pinete, le aree boschive, la rete di sentieristica rurale, le passeggiate costiere, i siti archeologici e medievali	Obiettivo generale N. 4	Valorizzare e riqualificare le pinete comunali	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	Ambiente e Patrimonio	€ 162.719,05	€ 386.386,16	€ 0,00	€ 0,00	maggio 2015	in corso di esecuzione	uso di risorse naturali - tutela della biodiversità	Manutenzione verde pubblico
	Obiettivo generale N. 5	Riqualificazione e promozione della rete sentieristica che collega il capoluogo alle frazioni	Dott.ssa Giannini (Settore Servizi alle Persone)	Sport	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 18.048,00	€ 0,00	agosto 2014	Concluso	uso di risorse naturali - tutela della biodiversità	Manutenzione verde pubblico
• Adottare adeguate misure di bonifica e ripristino ambientale	Obiettivo generale N. 6	Bonifica sito Casa Rossa	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	Ambiente e Patrimonio	€ 19.750,00	€ 34.759,95	€ 10.736,00	€ 20.000,00	gennaio 2016	in corso di esecuzione	uso del suolo - scarichi nell'acqua - emissioni in aria - produzione trasporto e smaltimento di rifiuti	Bonifica siti inquinati
• Tutelare le aree dunali e le spiagge, evitando il degrado delle aree pinetate e riqualificando le aree costiere a forte erosione mediante interventi a basso impatto ambientale	Obiettivo generale N. 7	Contrastare il fenomeno dell'erosione costiera nelle spiagge del Capoluogo, Capezzolo e Rocchette	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	Ambiente e Patrimonio	€ 86.014,50	€ 150.000,00	€ 0,00	da stimare	giugno 2013	Concluso	uso del suolo - effetti sulla biodiversità	Interventi per fronteggiare l'erosione costiera
• Adottare misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni di emergenza	Obiettivo generale N. 8	Opere pubbliche per migliorare la sicurezza e la protezione dell'ambiente e delle persone	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	LLPP, Manutenzioni Esterne e Protezione Civile	€ 730.208,42	€ 1.888.925,71	€ 613.337,18	da stimare	dicembre 2015	Molti traguardi raggiunti, altri in corso di esecuzione	gestione emergenze scarichi nell'acqua, uso di risorse naturali	Progettazione, approvazione, aggiudicazione ed esecuzione OO.PP. Direzione lavori e collaudi OO.PP
• Rendere fruibile l'insieme della bellezze del territorio comunale, riqualificando e valorizzando le pinete, le aree boschive, la rete di sentieristica rurale, le passeggiate costiere, i siti archeologici e medievali	Obiettivo generale N. 9	Opere pubbliche di riqualificazione del territorio e riordino dei sottoservizi, a garanzia di minori perdite nel terreno sia della condotta di acqua potabile che di quella fognaria	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Protezione Civile)	LLPP	€ 117.193,03	€ 520.835,95	€ 0,00	€ 742.000,00	dicembre 2016	in corso di esecuzione	uso del suolo, uso di risorse naturali e materie prime, produzione rifiuti	Progettazione, approvazione, aggiudicazione ed esecuzione opere pubbliche. Direzione dei lavori e collaudi opere pubbliche



INDIRIZZI espressi nella POLITICA AMBIENTALE cui corrispondono gli Obiettivi e i relativi Traguardi	OBIETTIVI GENERALI	DESCRIZIONE	RESPONSABILE di SETTORE	UFFICI COINVOLTI	RISORSE COMPLESSIVE				TERMINE PREVISTO	STATO DI ATTUAZIONE	ASPETTI AMBIENTALI CORRELATI	ATTIVITA' COMUNALI CORRELATE
					2012	2013	2014	2015				
• Migliorare la rete viabile e le aree di parcheggio, favorendo altresì la mobilità alternativa mediante iniziative di promozione dell'uso della bicicletta e l'incremento delle piste ciclabili	Obiettivo generale N. 10	Aumentare i parcheggi e le piste ciclabili, favorendo altresì la mobilità alternativa	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Protezione Civile)	LLPP, Ambiente, Polizia Municipale Urbanistica	€ 18.513,00	€ 2.605.118,00	€ 31.946,00	€ 20.000,00	dicembre 2016	Alcuni traguardi raggiunti, altri in corso di esecuzione, altri da avviare	uso del suolo, emissioni in aria	Progettazione, approvazione, aggiudicazione ed esecuzione opere pubbliche. Direzione dei lavori e collaudi opere pubbliche
• Individuare canali di confronto e dialogo con le associazioni di categorie e gli operatori turistici al fine di individuare strategie e iniziative volte a favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile	Obiettivo generale N. 11	Favorire il turismo sostenibile attraverso iniziative di sensibilizzazione sulla gestione responsabile del territorio e delle attività turistiche	Dott.ssa Giannini (Settore Servizi alle Persone)	Turismo, Cultura, Ambiente	€ 40.032,00	€ 15.735,35	€ 0,00	€ 0,00	novembre 2014	Conclusa la fase 1, in corso di esecuzione la fase 2	uso di risorse naturali e materie prime, produzione rifiuti	Obiettivo trasversale rispetto alle varie attività comunali
• Stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza e delle associazioni locali ai processi decisionali	Obiettivo generale N. 12	Ascoltare i bisogni, le aspettative e le proposte della comunità, valutarne la fattibilità ed individuare in modo democratico le priorità da inserire come voci di spesa in bilancio	Dott.ssa Cutrupi (Settore Economico-finanziario)	Ragioneria, Cultura, Ambiente, Manutenzioni Esterne	€ 29.718,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	marzo 2012	Concluso	uso del suolo, uso di risorse naturali e materie prime, emissioni in aria	Obiettivo trasversale rispetto alle varie attività comunali
• Adottare politiche di "acquisti verdi" nella gestione degli appalti di lavori e forniture di beni e servizi	Obiettivo generale N. 13	Introdurre nuovi criteri ambientali nel bando per l'affidamento della gestione della refezione scolastica e fornitura pasti per la colonia estiva e per la casa albergo	Dott.ssa Giannini (Settore Servizi alle Persone)	Pubblica Istruzione, Ambiente	€ 0,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	€ 198.000,00	agosto 2015	Concluso (salvo i controlli da svolgere ogni anno)	produzione rifiuti, uso risorse naturali e materie prime	Refezione scolastica
• Adottare adeguate misure di bonifica e ripristino ambientale	Obiettivo generale N. 14	Controllo dei serbatoi per lo stoccaggio di gasolio - presenti (utilizzati o no) e dismessi - presso gli immobili di proprietà comunale	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio) Geom. Baricci (Settore LLPP Manutenzioni Esterne)	Ambiente - LLPP Manutenzioni	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	da stimare	dicembre 2015	in corso di esecuzione	uso del suolo - scarichi nell'acqua - produzione trasporto e smaltimento di rifiuti	Bonifica siti inquinati



## 10.2 REGISTRO OBIETTIVI E TRAGUARDI AMBIENTALI 2012-2015

Obiettivo generale N. I	Potenziare ed implementare il servizio di raccolta differenziata al fine di avviare a recupero sempre maggiori quantità di rifiuti urbani e ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica				Aspetti ambientali	produzione trasporto e smaltimento di rifiuti - uso del suolo
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	
● Attivazione e promozione della raccolta degli oli esausti vegetali	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 0,00	Approvazione progetto e concessione patrocinio	Approvazione progetto e concessione patrocinio:	set. 2011	<b>Concluso:</b> Approvato progetto e concesso patrocinio con DEL. G.C. n. 236 del 19.09.2011
		DEL. G.C. n. 236 del 19.09.2011	Installazione fusti per la raccolta oli presso i supermercati	Installazione contenitore per la raccolta oli presso i supermercati:	dic. 2011	Installato un contenitore per la raccolta oli presso il supermercato COOP a dicembre 2011
			Promozione dell'iniziativa tramite il periodico comunale	Promozione dell'iniziativa e conclusione procedimento:	feb. 2012	Publicato un articolo per promuovere l'iniziativa sul numero di gennaio/febbraio 2012 del periodico comunale diffuso presso tutte le famiglie residenti
● Potenziamento del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale e contestuale aumento del controllo sulle società affidatarie dei servizi	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 828.850,00	Proroga per il 2012 dell'affidamento all'Azienda MultiServizi (AMS) di alcuni servizi di Igiene Urbana e integrazione capitolato d'appalto	Inizio servizi:	01.01.2012	<b>Concluso per il 2012:</b> Con Det. 78/2012 sono stati affidati all'AMS vari servizi di raccolta differenziata, introducendo nel capitolato d'appalto specifiche clausole relative a controlli, penali e sanzioni da applicare in caso di inadempienze e disservizi, oltreché la richiesta di inserire su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati e non un'apposita etichetta adesiva contenente indirizzi e-mail e numeri di telefono e fax cui potersi rivolgere per avanzare reclami ed osservazioni per migliorare il servizio di igiene urbana. Tale semplice accortezza ha permesso di migliorare la comunicazione diretta con i cittadini, riducendo al contempo i tempi di intervento. L'introduzione delle clausole relative a penali e sanzioni ha invece consentito di migliorare il controllo sulla gestione dei servizi affidati, favorendo una più adeguata risposta da parte della ditta affidataria in caso di necessità di interventi per la risoluzione delle problematiche segnalate e/o riscontrate
		DET. n. 78-2012		Fine servizi:	31.12.2012	
		€ 307.227,00	Gara esperita mediante procedura di cottimo fiduciario, per l'affidamento di alcuni servizi di igiene urbana, nelle more del subentro del Gestore Unico	Inizio servizi:	01.01.13	<b>Concluso per il 2013:</b> Con Det. 1333/2012 e n. 81/2013 e n. 303/2013 sono stati affidati fino al 30.06.13 vari servizi di raccolta differenziata all'ATI aggiudicataria della gara, approvando un capitolato d'appalto analogo a quello del 2012 con specifiche clausole relative a controlli, penali e sanzioni da applicare in caso di inadempienze e disservizi, oltreché la richiesta di inserire su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani differenziati e non un'apposita etichetta adesiva contenente indirizzi e-mail e numeri di telefono e fax cui potersi rivolgere per avanzare reclami ed osservazioni per migliorare il servizio di igiene urbana. Anche in questo caso sono stati riscontati gli stessi vantaggi e miglioramenti evidenziati al punto precedente.
		DET. n. 1333-2012 DET. n. 81-2013 DET. n. 303-2013		Fine servizi:	30.06.2013	



Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
<p>● <b>Potenziamento del servizio di raccolta differenziata nei mesi di forte affluenza turistica, attraverso il perfezionamento del servizio di raccolta porta a porta estiva di multimateriale, carta e cartone, presso bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, campeggi e all'interno del porto di Punta Ala</b></p>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 94.149,00	Affidamento del servizio di raccolta porta a porta estiva alla AMS nell'ambito della proroga per il 2012 dell'affidamento di alcuni servizi di Igiene Urbana	Affidamento entro: gen. 2012	<b>Concluso per il 2012:</b> Il servizio si è svolto nel corso della stagione estiva, dal 9 giugno al 9 settembre 2012 ed ha coinvolto 90 utenze commerciali, di cui 80 piccole (bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, ecc) e 10 più grandi (campeggi e residence)
		DET. n. 78 del 30.01.12		Inizio del servizio: 09.06.2012	
				Fine del servizio: 09.09.2012	
		€ 7.489,90	Acquisto sacchi colorati per raccolta multimateriale e carta, acquisto bidoni carrellati da 240 lt e 360 lt	Affidamento prime forniture: giu. 2012	
DET. n. 546 del 01.06.12 e DET. n. 834/2012	Affidamento ulteriori forniture: ago. 2012				
<p>● <b>Potenziamento del servizio di raccolta differenziata nei mesi di forte affluenza turistica, riducendo al contempo i quantitativi di rifiuti da avviare in discarica, attraverso l'introduzione del servizio stagionale di raccolta porta a porta dei rifiuti organici presso i campeggi e le utenze commerciali e turistico-ricettive del capoluogo</b></p>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 76.379,18	Definizione progetto e utenze da coinvolgere	Definizione progetto e utenze da coinvolgere: feb. 2012	<b>Concluso per il 2012:</b> Gli incontri pubblici si sono svolti a maggio 2012 e il servizio è stato svolto dal 16 giugno al 16 settembre 2012, coinvolgendo 79 utenze, di cui 69 più piccole (bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, ecc) e 10 più grandi (campeggi e residence). Si segnala che per la realizzazione del complesso di servizi stagionali di raccolta differenziata porta a porta rivolti alle utenze commerciali (multimateriale e carta + organico), il nostro Comune è stato uno dei 3 comuni selezionati (tra i 105 partecipanti) nell'ambito del Bando "Listerine Effetto ECO", per l'ottenimento di un contributo di € 10.000,00 oltre IVA, da destinare al finanziamento di progetti o attività di prosecuzione di iniziative in tema di salvaguardia dell'ambiente da realizzare entro il 31.12.13
		DET. N. 618/2012	Indagine esplorativa per richiesta offerte	Indagine esplorativa per richiesta offerte: mar. 2012	
			Incontri pubblici di consultazione rivolti alle attività commerciali per renderle partecipi della definizione degli aspetti organizzativi e gestionali del servizio di raccolta dei rifiuti organici	Incontri pubblici di consultazione rivolti alle attività commerciali coinvolte nella raccolta dell'organico: mag. 2012	
			Affidamento del servizio di raccolta estiva organico	Inizio del servizio: 16.06.2012	
				Fine del servizio: 16.09.2012	
<p>● <b>Affidamento al Gestore Unico in forma anticipatoria di vari servizi di igiene urbana e raccolta differenziata, compresi i servizi stagionali di raccolta porta a porta di multimateriale, carta e cartone, rifiuti organici presso i campeggi e le utenze commerciali e turistico-ricettive del capoluogo</b></p>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 860.302,32	Richiesta autorizzazione da parte dell'ATO all'affidamento in forma anticipatoria	Richiesta e ottenimento autorizzazione da parte dell'ATO: apr. 2013	<b>Concluso per il 2013:</b> Nell'ambito del passaggio anticipato di alcuni servizi al Gestore Unico, effettuato con Determina n. 714/2013 si è avuto cura di richiedere, per lo svolgimento dei vari servizi stagionali dal 21 giugno al 21 settembre 2013, l'adozione di modalità organizzative e logistiche analoghe a quelle del 2012, che avevano riscosso il favore delle utenze, le quali sono tra l'altro state incrementate di n. 8 unità per la raccolta del multimateriale e di n. 1 unità per la raccolta dei rifiuti organici
		DEL. G.C. n. 130-2013 e DET. n. 714-2013	Definizione dettagli tecnico - operativi - gestionali - temporali - economici del passaggio di gestione	Definizione dettagli del passaggio di gestione: mag. 2012	
			Incontro pubblico con le attività commerciali coinvolte nei servizi stagionali di raccolta porta a porta	Incontro pubblico con le attività commerciali coinvolte nella raccolta dell'organico: 16.06. 2013	
				Inizio del servizio: 08.06.1203	
				Fine del servizio: 31.12.2013	
<p>● <b>Acquisto contenitori in plastica riciclata per la raccolta differenziata dei rifiuti organici presso la grandi utenze</b></p>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 12.208,90 (di cui € 4.646,40 finanziati dalla Regione Toscana)	Richiesta finanziamento alla Regione nell'ambito del bando "Acquisti verdi di prodotti durevoli in plastica riciclata"	Richiesta finanziamento: ago. 2011	<b>Concluso:</b> Richiesto ed ottenuto il finanziamento, accertato con DET. N. 215 del 29.02.12 Fornitura affidata con DET. n. 329 del 02.04.12 Pubblicato un articolo per promuovere l'iniziativa sul numero di aprile 2012 del periodico comunale Inviata rendicontazione del progetto alla Regione in data 21.09.2012
		DET. N. 215 del 29.02.12 e DET. n. 329 del 02.04.12	Affidamento della fornitura	Ottenimento finanziamento: dic. 2011	
			Promozione dell'iniziativa e distribuzione contenitori	Affidamento fornitura e arrivo contenitori: apr. 2012	
			Rendicontazione alla Regione	Promozione iniziativa tramite periodico comunale: apr. 2012	
				Conclusione procedimento e rendicontazione entro: sett. 2012	

Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziati	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	
● Acquisto campane in plastica riciclata per la raccolta monomateriale del vetro	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 10.539,10	Richiesta finanziamento alla Regione nell'ambito del bando "Contributi ai Comuni per la raccolta monomateriale del vetro"	Richiesta finanziamento: ago. 2011	<b>Concluso</b>	
		(di cui € 2.700,00 finanziati dalla Regione Toscana)	Affidamento della fornitura	Affidamento della fornitura: lug. 2012	Richiesto ed ottenuto il finanziamento, accertato con DET. n.754 del 24.07.2012, con cui si è provveduto anche all'affidamento della fornitura	
		DET. n. 754/2012 DET. n. 877/2012 DET. n. 1278/2012	Affidamento montaggio e posizionamento campane	Affidamento montaggio e posizionamento campane: sett. 2012	Publicato un articolo per promuovere l'iniziativa sul numero di aprile 2012 del periodico comunale	
		Promozione dell'iniziativa e sondaggio per localizzazione campane Rendicontazione alla Regione	Sondaggio per individuazione postazioni campane: ott. 2012 Conclusione procedimento e rendicontazione entro: giu. 2013	Affidato montaggio e posizionamento campane con DET. n. 877 del 01.09.2012 Affidata realizzazione adesivi con DET. n. 1278/2012		
● Reimpiego contributo "Listerine Effetto Eco" per realizzazione isole ecologiche in plastica riciclata	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 12.100,00	Indagine di mercato preliminare. Affidamento realizzazione isola ecologica.	Affidamento e realizzazione isola ecologica: 10.10. 2013	<b>Concluso nel 2013:</b>	
		DET. N. 1160/2013 Sub-Imp. di € 7.381,00 al cap. 8670.5	Affidamento e realizzazione di eventuali iniziative in tema di salvaguardia dell'ambiente	Affidamento e realizzazione di eventuali altre iniziative in tema di salvaguardia dell'ambiente entro: 31.12.2013	Il contributo è stato in parte utilizzato per la creazione di un'isola ecologica realizzata con pannellature in plastica riciclata con apposizione del logo dell'azienda Johnson&Johnson	
● Raccolta differenziata spiagge libere	Geom. Baricci (Settore LLPP e SME)	€ 57.750,00	Affidamento del servizio alla AMS per l'anno 2012 nell'ambito dell'affidamento di alcuni servizi strumentali tra i quali la pulizia delle spiagge libere (impegno spesa 25% per raccolta differenziata)	Affidamento entro: feb. 2012 Inizio del servizio: 01.06.2012 Fine del servizio: 21.10.2012	<b>Concluso per il 2012:</b> Il servizio è stato affidato con DET. n. 195 del 24.02.2012 ed è stato svolto nel corso della stagione estiva, dal 1° giugno al 21 ottobre 2012	
		DET. n. 195 del 24.02.2012	Affidamento del servizio alla AMS per l'anno 2013 nell'ambito dell'affidamento di alcuni servizi strumentali tra i quali la pulizia delle spiagge libere (impegno spesa 25% per raccolta differenziata)	Affidamento entro: apr. 2013 Inizio del servizio: 15.03.2013 Fine del servizio: 21.10.2013	<b>Concluso per il 2013:</b> Il servizio è stato affidato con DET. n. 209 dell'11.03.13 e DET. n. 297 del 04.04.13 ed è stato svolto nel corso della stagione estiva, dal 15 marzo al 21 ottobre 2013	
		€ 57.750,00	Affidamento del servizio alla Azienda Speciale Castiglione 2014 per l'anno 2014 nell'ambito dell'affidamento di alcuni servizi strumentali tra i quali la pulizia delle spiagge libere (impegno spesa 25% per raccolta differenziata)	Affidamento entro: dic. 2013 Inizio del servizio: 01.01.2014 Fine del servizio: 31.12.2014	<b>In corso per il 2014:</b> Il servizio è stato affidato con DET. n. 1650 del 31.12.2013 ed è in corso di esecuzione per la stagione estiva 2014	
		DET. n. 209 dell'11.03.13 e DET. n. 297 del 04.04.13				
		€ 52.250,00				
		DEL. G.C. 115/2013 e DET. 1650/2013				
● Pulizia straordinaria del litorale mediante sperimentale selezione e vagliatura dei rifiuti spiaggiati durante le alluvioni invernali, ai fini dell'avvio a recupero del materiale ligneo	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio) e Geom. Baricci (Settore LLPP e SME)	€ 35.160,00	Affidamento del servizio sperimentale di selezione, pulizia/vagliatura e riduzione dei rifiuti spiaggiati durante le alluvioni invernali, al fine di avviare a recupero il materiale ligneo biodegradabile anziché avviare il tutto a smaltimento come rifiuto indifferenziato, come avveniva in passato	Affidamento entro: apr. 2014 Inizio del servizio: apr. 2014 Fine del servizio: mag. 2014	<b>Concluso:</b> Il servizio è stato svolto prima dell'avvio della stagione estiva 2014 ed ha permesso non solo un incremento del materiale avviato a recupero, ma anche un contenimento rispetto agli anni passati della spesa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dal litorale	
		DET. 362 del 17.04.2014				
<b>totale risorse 2012</b>		<b>€ 1.094.466,08</b>	di cui € 19.446,40 ottenuti da finanziamenti			
<b>totale risorse 2013</b>		<b>€ 1.225.279,32</b>				
<b>totale risorse 2014</b>		<b>€ 705.303,00</b>	di cui € 617.893 per servizi di raccolta differenziata, trattamento e recupero affidati al Gestore Unico dal 01.01.2014			
<b>totale risorse 2015</b>		<b>€ 705.303,00</b>				







Obiettivo generale N. 2				Svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sulla necessità di ridurre la produzione di rifiuti, rivolte sia ai cittadini che agli alunni delle scuole comunali		Aspetti ambientali	produzione trasporto e smaltimento di rifiuti - uso del suolo
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica		Stato di attuazione	
● Manifestazione "Puliamo il mondo"	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 1.000,00	Adesione all'iniziativa di Legambiente. Acquisto kits di pulizia. Organizzazione giornata di pulizia in coordinamento con Scuole e Centro Sociale Anziani. Illustrazione ai ragazzi delle corrette modalità di separazione dei rifiuti	Svolgimento giornata di pulizia:	01.10.2012	<b>Concluso per il 2012:</b> La giornata di pulizia si è svolta il 1° ottobre 2012 ed ha visto la partecipazione di 73 alunni (contro i 38 dell'anno precedente). Se ne prevede la realizzazione anche a settembre 2014 e nei prossimi anni con stanziamenti analoghi.	
		DET. n. 929 del 28.09.2012		Ogni anno il Comune aderisce a tale iniziativa che si svolge a fine settembre, a conclusione della stagione estiva			
● Seminario "Da rifiuto a risorsa"	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	Effettuazione tramite personale di Legambiente e Coeso, nell'ambito di un loro progetto finanziato dalla Regione	Adesione al progetto proposto da Coeso e Legambiente	Adesione iniziativa:	sett. 2011	<b>Concluso:</b> Il seminario si è svolto il 3.11.2011	
			Invio a Legambiente dati e informazioni sulla produzione rifiuti nel territorio comunale	Svolgimento seminario:	nov-11		
● Regali di Natale ecologisti e solidali alle scuole	Dott.ssa Cutrupi (Settore Economico Finanziario) e Dott.ssa Giannini (Servizi a Persone)	Libri, quaderni e penne acquistati nell'ambito degli acquisti annuali sui capitoli di bilancio della Biblioteca e dell'Economato	Affidamento fornitura di prodotti di cancelleria realizzati con materiali riciclati.	Consegna dei regali entro:	dic. 2012	<b>Concluso per il 2012:</b> Nel 2012 i regali sono stati consegnati a 700 ragazzi, contro i 466 dell'anno precedente. Se ne prevede la realizzazione anche nei prossimi anni con stanziamenti analoghi.	
			Distribuzione libri, quaderni e penne agli alunni delle scuole per sensibilizzarli al riciclo dei rifiuti	Ogni anno, prima dell'inizio delle vacanze di Natale, i regali vengono consegnati dal Vice Sindaco a tutti gli alunni delle scuole comunali			
● Rilancio del progetto "Compost = Ri-ciclo di vita" e promozione del compostaggio anche presso gli agriturismi, per coinvolgere i loro clienti	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	Effettuazione tramite personale dell'Ente	Distribuzione di compostiere in comodato gratuito a tutti i residenti che ne facciano richiesta	Distribuzione delle compostiere: fino ad esaurimento scorte o fino all'entrata in vigore del Gestore Unico	<b>Concluso</b> Al 31.07.2014 risultano prenotate 429 compostiere, di cui 416 già consegnate e 172 già controllate Incontro con gli agriturismi svolto il 19.12.2011 Pubblicato un articolo per promuovere il compostaggio domestico sul numero di aprile 2012 del periodico comunale		
			Incontro pubblico rivolto agli agriturismi	Incontro con gli agriturismi:			dic. 2011
			Promozione del compostaggio domestico tramite il periodico comunale.	Promozione del compostaggio domestico tramite periodico com. le:			apr. 2012
● Realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata rivolte alla cittadinanza ed in particolare alle utenze commerciali e turistico-ricettive che saranno coinvolte nel servizio di raccolta dell'organico	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 1.413,28	Definizione progetto di sensibilizzazione e richiesta finanziamento di € 9.000,00 alla Regione Toscana nell'ambito del bando "GO GREEN 2011"	Definizione progetto "La raccolta che fa la differenza" e richiesta finanziamento alla regione Toscana:	nov. 2011	<b>Concluso:</b> A dicembre 2011 la Regione ha comunicato l'esaurimento delle risorse disponibili all'erogazione di contributi relativi al bando "GO GREEN 2011" Con DEL. n. 48 del 01.03.12 la Giunta ha dato mandato di provvedere all'organizzazione e alla realizzazione di attività di sensibilizzazione per le utenze da coinvolgere, ridimensionando le attività già previste nell'ambito del progetto "La raccolta che fa la differenza" Pubblicata una "Guida alla raccolta differenziata" sul numero di aprile 2012 del periodico comunale Gli incontri pubblici si sono svolti a maggio 2012 Con DET. n. 879/2012 è stata affidata la realizzazione grafica e la stampa degli adesivi per la diffusione dell'informazione sulla raccolta differenziata. La diffusione degli adesivi è iniziata a partire dal mese di giugno 2012 ed è proseguita nel corso della stagione estiva	
		DEL. G.C. n. 48 del 01.03.12	Ridimensionamento progetto per assenza di finanziamento, per realizzare materiali informativi, incontri pubblici e iniziative di sensibilizzazione con personale già incaricato presso l'Ufficio Ambiente	Elaborazione e realizzazione materiali informativi:	mar./apr. 2012		
			Diffusione di una Guida alla raccolta differenziata presso tutte le famiglie residenti tramite il periodico comunale	Diffusione Guida alla raccolta differenziata presso tutti i residenti con periodico comunale:	apr. 2012		
			Incontri pubblici di sensibilizzazione rivolti alle utenze coinvolte nella raccolta organico	Incontri pubblici di sensibilizzazione delle utenze della raccolta organico	mag. 2012		
			Diffusione di idonei adesivi da applicare su tutte le campane stradali per la raccolta differenziata e sui diversi tipi di contenitori in dotazione agli esercizi commerciali (multimateriale, carta, organico)	Diffusione di idonei adesivi da applicare su tutte le campane stradali per la raccolta differenziata e sui diversi tipi di contenitori in dotazione agli esercizi commerciali:	a partire da giu. 2012		
		DET. n. 879/2012					




Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	Traguardi
Realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata rivolte alla cittadinanza e alle scuole	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 0,00	Progettazione e realizzazione interventi rivolti alla cittadinanza e agli alunni delle scuole	Realizzazione attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e agli alunni delle scuole entro:	dic. 2013	Non realizzato per necessità di effettuare tagli ed economie di spesa nella manovra di bilancio di novembre 2013. Si continueranno comunque a svolgere le iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza e delle scuole previste dalla DET. n. 404/12 di affidamento di incarico professionale fino alla scadenza del mandato sindacale (maggio 2016)
		disponibilità al cap. 8411.11				
Progetto di Legambiente sulla raccolta differenziata a scuola con manifestazione finale "Spiagge e fondali puliti"	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 500,00	Raccolta adesioni delle scuole	Realizzazione attività didattiche:	mag. 2012	Concluso: Le attività didattiche si sono concluse con una giornata di pulizia che ha coinvolto tre classi della Scuola Media per un totale di 66 alunni e la Misericordia
		DEL. G.C. n. 116/2012 e DET. n. 530/2012	Affidamento incarico a Legambiente per svolgimento attività didattiche	Manifestazione finale "Spiagge e fondali puliti"	29.05.2012	
Spiagge e fondali puliti	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 300,00	Raccolta adesioni delle scuole	Svolgimento giornata di pulizia:	01.06.2013	Concluso per il 2013: La giornata di pulizia della spiaggia libera si è svolta il 1° giugno 2013 ed ha coinvolto 4 classi, per un totale di circa 85 alunni. Se ne prevede la realizzazione anche nei prossimi anni con stanziamenti analoghi
		DEL. G. C. n. 153/2013 e DET. n. 571/2013	Supporto logistico allo svolgimento della manifestazione "Spiagge e fondali puliti"	Ogni anno il Comune aderisce a tale iniziativa che si svolge a fine maggio, prima dell'avvio della stagione estiva		
totale risorse 2012		€ 2.913,28				
totale risorse 2013		€ 1.300,00				
totale risorse 2014		€ 1.000,00				
totale risorse 2015		€ 1.000,00				



Obiettivo generale N. 3		Orientare la gestione degli edifici di proprietà comunale alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra, contribuendo al contempo a sensibilizzare la cittadinanza in materia di energie rinnovabili			Aspetti ambientali	emissioni in aria - uso di risorse naturali e materie prime
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	
Affidamento incarico per analisi e conseguente razionalizzazione dei consumi energetici del patrimonio comunale.	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 0,00	Indagine di mercato preliminare. Attivazione procedura di gara negoziata attraverso 'avviso' ad evidenza pubblica di 'dimostrazione d'interesse'.	Indagine di mercato preliminare.	ott. 2013	Non realizzato per necessità di effettuare tagli ed economie di spesa nella manovra di bilancio di novembre 2013
		cap. 8670.2		Affidamento incarico entro:	dic. 2013	
Installazione impianto fotovoltaico sulla copertura del palazzo comunale	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 300.000,00	Verifica preliminare di fattibilità. Redazione ed approvazione progetto. Appalto lavori	Verifica preliminare di fattibilità	giu. 2012	Concluso: L'impianto è stato realizzato ed inaugurato il 28.04.2014 ed è dotato di un sistema di supervisione e controllo dell'energia elettrica prodotta, mediante un analizzatore di rete che elabora i dati relativi ai consumi energetici, istantanei e/o cumulati, della sede comunale
		cap. 24041.7		Approvazione progetto esecutivo	ago. 2013	
		DEL. G.C. n. 223/2013 - DET. n. 858/2013 - DET. n. 1010/2013		affidamento lavori	28.08.2013	
Installazione pannelli solari fotovoltaici sul tetto della Scuola Media e sul tetto della Scuola Elementare	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 85.288,00	Studio di fattibilità per presentazione domanda di finanziamento al Ministero nell'ambito del bando "Il Sole e Scuola" Approvazione progetto. Appalto lavori	Richiesta finanziamento al MATTM:	apr. 2012	Concluso: Con DET. n. 1247/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell'impianto FV da 9,36 kWp alle scuole Elementari, i cui lavori si sono conclusi il 21.02.2014. Con DEL. G.C. n. 55/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'impianto FV da 9,36 kWp alle Scuole Medie, i cui lavori sono stati ultimati e collaudati in data 27.06.2014. Le attività di educazione ambientale sul risparmio energetico sono state svolte in entrambe le scuole nel corso dell'A.S. 2013/14.
		cap. 24041.6		affidamento lavori entro:	29.10.2013	
		DEL. G.C. n. 233/2011 - DET. n. 1161 del 10.10.13 - DET. 1247 del 29/10/2013 - DEL. G.C. n. 55 del 27.02.2014		ultimazione lavori entro:	27.06.2014	
totale risorse 2013		€ 385.288,00				

Obiettivo generale N. 4				Valorizzare e riqualificare le pinete comunali		Aspetti ambientali	uso di risorse naturali - tutela della biodiversità
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica		Stato di attuazione	
 <b>Miglioramento forestale su superfici boscate di proprietà comunale - anno 2012</b>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 162.719,05 (di cui € 133.932,49 finanziati dalla provincia di Grosseto)	Presentazione progetto alla Provincia di Grosseto. Assegnazione finanziamento. Gara per affidamento lavori. Appalto lavori	affidamento lavori:	gen. 2012	<b>Concluso:</b>	
		DET. n. 1243/2011		ultimazione lavori:	giu. 2012	Lavori iniziati il 23.01.2012 e conclusi il 29.06.2012	
 <b>Interventi di ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi - Fondi PSR - misura 226</b>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 114.598,22	Presentazione progetto alla Provincia di Grosseto. Assegnazione finanziamento. Gara per affidamento lavori. Appalto lavori	affidamento lavori:	feb. 2014	<b>In corso di esecuzione:</b>	
		DET. 1518/2013 DET. 480/2014 DET. 678/2014 DET. 696/2014		ultimazione lavori:	mag. 2015	Ottenuto finanziamento dalla Provincia di Grosseto tramite fondi PSR Regione Toscana 2007-2013. Con DET. n. 298 del 03.04.2014 si è aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori, che attualmente sono stati sospesi per l'inizio della stagione turistica.	
 <b>Interventi di ricostruzione del potenziale forestale Investimenti non produttivi - Fondi PSR - misura 227</b>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 271.787,94	Presentazione progetto alla Provincia di Grosseto. Assegnazione finanziamento. Gara per affidamento lavori. Appalto lavori	affidamento lavori:	feb. 2014	<b>In corso di esecuzione:</b>	
		DET. 1518/2013 DET. 658/2014		ultimazione lavori:	mag. 2015	I lavori non sono ancora partiti in quanto siamo in attesa del progetto esecutivo.	
totale risorse 2012		€ 162.719,05					
totale risorse 2013		€ 386.386,16					
totale risorse 2014		€ 0,00					
totale risorse 2015		€ 0,00					


Obiettivo generale N. 5				Riqualificazione e promozione della rete sentieristica che collega il capoluogo alle frazioni		Aspetti ambientali	uso di risorse naturali - tutela della biodiversità
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica		Stato di attuazione	
 <b>Ripristino della sentieristica di tutto il territorio comunale</b>  (Progetto di più ampio respiro che ha rappresentato l'evoluzione del precedente progetto di ripulitura, sistemazione e picchettatura di 3 soli percorsi: 1. Rocchette Punta Ala - Via della Dogana 2. Via della Zingara 3. Padule)	Dott.ssa Giannini (Settore Servizi alle Persone)	DET. 1216 del 18.10.2013 (€ 10.000,00 Cap. 6330.10)	Individuazione percorsi Reperimento risorse	Individuazione percorsi Reperate risorse per acquisto bacheche e segnaletica (€ 10.000)	apr. 2013 Ott. 2013	<b>Concluso:</b>	
		DET. n. 378 del 28/04/2014 (€ 14.640,00 cap. 5550.7)	Affidamento lavori di installazione segnaletica, pulizia e manutenzione annuale dei vari sentieri	Pubblicazione bando per affidamento lavori di installazione segnaletica, pulizia e manutenzione sentieri	ago. 2013	Ricevuti in comodato gratuito 400 ettari a Punta Ala in Via della Dogana, dove è stato realizzato il primo stralcio di lavori di ripulitura e sistemazione. Ottenuta autorizzazione provinciale per utilizzazione del sentiero nel Padule. Con DET n. 378 del 28.04.2014 sono state affidate le operazioni di ripulitura e sistemazione sentieri con contestuale fornitura e posa in opera di apposita cartellonistica segnaletica, mentre con DET. n. 727 del 09.07.2014 è stato affidato il servizio di realizzazione e stampa delle mappe di fruibilità dei sentieri in modo da permetterne la promozione a fini turistico ricreativi.	
		DET. n. 727 del 09.07.2014 (€ 3.408,00 cap. 6330.10)	Esecuzione lavori di sistemazione percorsi Promozione sentieri per fini turistico ricreativi	Sistemazione percorsi entro: Promozione sentieri per fini turistico ricreativi:	lug. 2014 ago. 2014		
totale risorse 2012		€ 0,00					
totale risorse 2013		€ 10.000,00					
totale risorse 2014		€ 18.048,00					
totale risorse 2015		€ 0,00					







Obiettivo generale N. 6					Aspetti ambientali	uso del suolo - scarichi nell'acqua - emissioni in aria - produzione trasporto e smaltimento di rifiuti
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	
 Approvazione piano di caratterizzazione definitivo e successiva analisi del rischio	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 19.750,00 DET. 461-2012	Svolgimento indagini per completare il piano di caratterizzazione in base alle prescrizioni di ARPAT	Svolgimento prime indagini e presentazione in Conferenza dei servizi:	lug. 2012	<b>In corso di esecuzione:</b> In base a quanto emerso nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 4 luglio 2012, per concludere l'esecuzione del piano di caratterizzazione si è reso necessario effettuare delle indagini aggiuntive (5 sondaggi integrativi da attrezzare a piezometro) i cui risultati sono stati discussi nell'ultima Conferenza dei Servizi svoltasi il 23 settembre 2013, durante la quale è stato espresso parere favorevole condizionato per quanto riguarda l'analisi dei suoli mentre, per quanto attiene alle acque sotterranee, è emersa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti analitici, che sono stati affidati con Determina n.289 del 02.04.2014 al fine di concludere l'esecuzione del piano di caratterizzazione. Siamo attualmente in attesa della validazione da parte di ARPAT dei risultati delle ulteriori analisi effettuate ad aprile 2014.
		€ 34.759,95 DET. n. 516-2013 € 10.736,00 DET. n.289-2014		Conclusioni prime indagini integrative Conclusioni ulteriori indagini integrative	15.07.2013 apr. 2014	
			Conferenza dei servizi per approvazione piano di caratterizzazione definitivo	Convocazione Conferenza dei Servizi per approvazione integrazioni al piano di caratterizzazione	gen. 2015	
			Reperimento risorse e affidamento analisi del rischio	Reperimento risorse e affidamento analisi del rischio	lug. 2015	
			Applicazione procedura analisi di rischio da presentare in successiva Conferenza dei servizi	Convocazione Conferenza dei Servizi per approvazione analisi del rischio	gen. 2016	
totale risorse 2012		€ 19.750,00				
totale risorse 2013		€ 34.759,95				
totale risorse 2014		€ 10.736,00				
totale risorse 2015		€ 20.000,00				

Obiettivo generale N. 7					Aspetti ambientali	uso del suolo - effetti sulla biodiversità
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	
 Ripascimento spiaggia Capezzolo Sud-Capoluogo	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 57.410,10	Affidamento lavori e impegni spesa	affidamento lavori per il 2012:	apr. 2012	<b>Concluso:</b> Ottenuta autorizzazione provinciale DET. n. 1068 del 16.05.2011, valida fino al 19.12.2014. Svolti sia nel 2011 che nel 2012 lavori di dragaggio sabbia dall'imboccatura del porto, con successivo pompaggio a terra nella spiaggia dell'ex Maristella e trasferimento nel tratto di spiaggia di ponente compreso tra i Bagni Granchio e La Valletta
		DET. 405-2012 DET. 470-2012 DET. 471-2012 DET. 484-2012		esecuzione lavori:	mag. 2012	
 Ripascimento spiaggia Capezzolo Nord e spiaggia Rocchette	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 28.604,40	Affidamento lavori e impegno spesa	affidamento lavori per il 2012:	giu. 2012	<b>Concluso:</b> Ottenuto nulla osta provinciale n. 66058 del 21.04.2011, valido fino al 2014, per 5.000 mc/anno. Svolti sia nel 2011 che nel 2012 lavori di dragaggio della sabbia dalla foce del Fiume Bruna e successivo trasferimento in un tratto di spiaggia di 200 mt a nord dello scoglio di Capezzolo, e in un tratto di spiaggia di 200 mt a sud dello scoglio di Rocchette
		DET. 606-2012		esecuzione lavori:	giu. 2012	



Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	
<p> Intervento sperimentale di manutenzione ordinaria (ripascimento) per il ripristino della linea di costa, relativo ad alcune tratte comprese fra i Porto canale e Punta Rocchette ad una zona di spiaggia posta a nord di Punta Ala</p>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 150.000,00	Caratterizzazione delle sabbie	Completamento caratterizzazione 30.04.2013	<p><b>Concluso:</b></p> <p>Lavori ultimati in data 08.06.2013</p> <p>Per gli anni futuri gli interventi sono da progettare in relazione sia ai risultati complessivamente conseguiti con l'intervento sperimentale del 2013, sia alla convenienza e fattibilità economica</p>	
		DEL. G.C. n. 138-2013 DET. n. 529-2013		Approvazione progetto esecutivo. Affidamento dei lavori marittimi di dragaggio in house providing all'AMS e in economia a soggetto terzo (escluse lavorazioni a terra, eseguite, sia per la spiaggia data in concessione che per quella libera interclusa e adiacente, dai soggetti concessionari del demanio marittimo interessato, previa stipula di apposita convenzione con il Comune)		inizio lavori: mag. 2013
		Prevista compartecipazione di un finanziamento regionale di circa € 40.000		ultimazione lavori: 08.06.2013		
totale risorse 2012		€ 86.014,50				
totale risorse 2013		€ 150.000,00				
totale risorse 2014		€ 0,00				
totale risorse 2015		da stimare				

Obiettivo generale N. 8		Opere pubbliche per migliorare la sicurezza e la protezione dell'ambiente e delle persone			Aspetti ambientali	gestione emergenze scarichi nell'acqua, uso di risorse naturali
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	
<p> Lavori di consolidamento di banchine di pesca del porto canale</p>	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 109.208,42	Approvazione progetto esecutivo. Richiesta finanziamento alla Provincia di Grosseto. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 21.02.2012	<p><b>Concluso:</b></p> <p>Progetto definitivo-esecutivo approvato con DEL.G.M. n. 384 del 20/12/2010 - Ottenuto finanziamento provinciale.. Lavori iniziati il 21.02.2012, sospesi in data 02.03.2012 per contestuali "Lavori di ristrutturazione di tratti della banchina per attracco pescherecci" e per inizio stagione estiva. Modificato progetto, lavori ripresi il 07.01.2013 e ultimati il 20.02.2013.</p>	
		cap. 21560,52		ultimazione lavori: 20.02.2013		
<p> Lavori di ristrutturazione di tratti della banchina per attracco pescherecci</p>	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 316.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Richiesta finanziamento alla Provincia di Grosseto. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 23.03.2012	<p><b>Concluso.</b></p> <p>Progetto esecutivo approvato con DET. n. 1177 del 21/12/2011 - Ottenuto finanziamento provinciale. Lavori iniziati in data 23.03.2012 e ultimati in data 01.07.2012.</p>	
		cap. 21560,48		ultimazione lavori: 01.07.2012		
<p> Rifacimento tratto di muro di protezione tra l'area portuale e la foce del fiume Bruna</p>	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 55.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 02.05.2012	<p><b>Concluso:</b></p> <p>Lavori ultimati il 20.05.2013</p>	
		cap. 21560,73 e cap. 21570,20		ultimazione lavori: 20.05.2013		
<p> Messa in sicurezza Scuole Elementari</p>	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 150.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 16.07.2012	<p><b>Concluso:</b></p> <p>Lavori ultimati il 30.10.2012</p>	
		cap. 18150,02		ultimazione lavori: 30.10.2012		








Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
● Messa in sicurezza Scuole Medic	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 100.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 02.09.2012	<b>Concluso</b>
		cap. 18460.02		ultimazione lavori: 10.01.2013	Lavori ultimati il 10.01.2013
● Messa in sicurezza scuole materne del capoluogo	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 300.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 01.07.2013	<b>Concluso:</b>
		cap. 1780.05.00		ultimazione lavori: 19.12.2013	Ottenuto finanziamento statale. Lavori iniziati in data 01.07.2013 e conclusi il 19.12.2013
● Adeguamento impianto antincendio in Loc. Casa Mora	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 110.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro: dic. 2014	<b>In corso di esecuzione:</b>
		cap. 20320.14		ultimazione lavori entro: dic. 2015	Il stralcio: affidato incarico di progettazione a professionista. Ottenuto parere favorevole dei VVF. In attesa di progetto esecutivo
● Lavori di messa in sicurezza frana Via Mazzini	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 360.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 05.12.2012	<b>Concluso:</b>
		cap. 21560.66 e cap 21560.7		ultimazione lavori: 03.04.2013	Ottenuto finanziamento da parte della Regione Toscana di € 356.000 a seguito degli eventi alluvionali di novembre 2012 che hanno aggravato la situazione. Lavori ultimati il 20.05.2013
● Lavori di somma urgenza connessi a fronteggiare i danni stradali provocati dall'alluvione del novembre 2012 - Messa in sicurezza reticolo stradale minore in località Piatto Lavato compreso rifacimento del ponte sul fosso Montalcino	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 120.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 28.02.2013	<b>Concluso.:</b>
		cap. 21560.50-21560.23-21560.7-21560.23		ultimazione lavori: 02.10.2013	Lavori urgenti a seguito di alluvione novembre 2012, svincolati dal Patto di Stabilità da parte della Regione Toscana e svolti dal Consorzio di Bonifica Grossetana
● Lavori di somma urgenza connessi a fronteggiare i danni stradali provocati dall'alluvione del novembre 2012-Sistemazione e manutenzione strade varie del paese	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 219.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 06.05.2013	<b>Concluso</b>
		cap. 21560.50-21560.23-21560.7-21560.23		ultimazione lavori: 08.10.2013	Lavori urgenti a seguito di alluvione novembre 2012, svincolati dal Patto di Stabilità da parte della Regione Toscana
● Lavori di somma urgenza connessi a fronteggiare i danni stradali provocati dall'alluvione del novembre 2012-Sistemazione reticolo stradale di Punta Ala	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 130.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 06.05.2013	<b>Concluso</b>
		cap. 21560.50-21560.23-21560.7-21560.23		ultimazione lavori: 29.08.2013	Lavori urgenti a seguito di alluvione novembre 2012, svincolati dal Patto di Stabilità da parte della Regione Toscana
● Lavori di somma urgenza connessi a fronteggiare i danni stradali provocati dall'alluvione del novembre 2012-Messa in sicurezza e sistemazione straordinaria Strada Comunale Pietre Bianche	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 50.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 01.08.2013	<b>Concluso</b>
		cap. 21560.50-21560.23-21560.7-21560.23		ultimazione lavori: 20.08.2013	Lavori urgenti a seguito di alluvione novembre 2012, svincolati dal Patto di Stabilità da parte della Regione Toscana

Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
● Lavori di somma urgenza connessi a fronteggiare i danni stradali provocati dall'alluvione del novembre 2012-Messa in sicurezza e sistemazione straordinaria Strada Comunale del Poggetto	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 40.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 19.09.2013	<b>Concluso</b> Lavori urgenti a seguito di alluvione novembre 2012, svincolati dal Patto di Stabilità da parte della Regione Toscana
		cap. 21560.50-21560.23-21560.7-21560.23		ultimazione lavori: 24.10.2013	
● Lavori di somma urgenza connessi a fronteggiare i danni stradali provocati dall'alluvione del novembre 2012-Messa in sicurezza e sistemazione straordinaria Viale Piemonte	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 30.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 19.09.2013	<b>Concluso</b> Lavori urgenti a seguito di alluvione novembre 2012, svincolati dal Patto di Stabilità da parte della Regione Toscana
		cap. 21560.50-21560.23-21560.7-21560.23		ultimazione lavori: 12.10.2013	
● Lavori di somma urgenza connessi a fronteggiare i danni stradali provocati dall'alluvione del novembre 2012-Messa in sicurezza e sistemazione straordinaria Via del Gualdo	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 30.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 26.06.2013	<b>Concluso</b> Lavori urgenti a seguito di alluvione novembre 2012, svincolati dal Patto di Stabilità da parte della Regione Toscana
		cap. 21560.50-21560.23-21560.7-21560.23		ultimazione lavori: 04.07.2013	
● Esecuzione lavori di manutenzione ordinaria (dragaggio) per il ripristino delle quote di fondale degli specchi acquei posti nei pressi di ponte Giorgini, lungo le banchine in dx e sx, al fine di mantenerne la fruibilità e la navigabilità in sicurezza, mitigando al contempo il rischio idraulico, grazie all'aumento della sezione di deflusso delle acque	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 240.000,00	Caratterizzazione dei sedimenti del fondale del porto, con esecuzione di campionamenti e rispettive analisi di laboratorio	affidamento caratterizzazione: 27.03.2013	<b>Concluso:</b> La caratterizzazione è stata affidata con DET. n. 270 del 27.03.2013. Il materiale escavato, in relazione alle analisi eseguite, non è risultato idoneo al ripascimento.
		DEL. G.C. n. 392 del 18.04.13  DET. 514-2013 DET. 880-2013 DET. 1369/2013	Indagine di mercato per l'appalto dei lavori.	completamento caratterizzazione: apr. 2013	
			Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 14.10.2013	
			ultimazione lavori: 04.12.2013		
● Lavori di manutenzione straordinaria di escavo/ dragaggio della darsena lungo il molo C. Cini compresi interventi di consolidamento della banchina	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 369.925,71 cap. 2910/2013	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 20.01.2014	<b>Concluso:</b> Progetto preliminare approvato con DEL. G.C. n. 318-2013 Progetto esecutivo approvato con DET. 1242-2013. Lavori di escavo aggiudicati con DET. 1460-2013, ed iniziati il 14.10.2013. Smaltimento materiali dragati affidato con DET. 1485-2013. Con DET. 336 del 09.04.2014 è stata approvata una perizia di variante
		DEL. G.C. n. 318-2013 DET. 1242/2013 DET. 1460/2013 DET. 1485/2013 DET. 366-2014		ultimazione lavori: 09.05.2014	
● Lavori di dragaggio urgenti per ripristino condizioni di navigabilità in sicurezza del porto-canale	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio)	€ 50.000,00 cap. 21561.1  DET. 370-2014	Affidamento diretto	inizio lavori: 14.04.2014 ultimazione lavori: 12.05.2014	<b>Concluso:</b> Lavori affidati in via d'urgenza con DET. 370-2014

Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
Lavori realizzazione di svincolo stradale in Loc. Pian di Rocca	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 250.000,00 DEL. G.C. n. 8-2014 DET. 466-2014 Cap. 21560.63	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro: 31.12.2014	<b>In corso di esecuzione:</b>
				ultimazione lavori entro: 30.04.2015	Approvato progetto definitivo con DEL. G.C. n. 8 del 09.01.2014. Approvato progetto esecutivo con DET. 466 del 19.05.2014. Pubblicato il bando a partire dal 20.05.2014. Lavori aggiudicati in via provvisoria il 20.07.2014
Completamento delle opere di messa in sicurezza ed della Scuola Media in Viale Kennedy	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 203.337,28 DEL. G.C. n. 62 del 11.3.2014 Cap. 18460.2 e 18460.6 (finanziamento statale di € 100.00,00)	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro 31.12.2014	<b>In corso di esecuzione:</b>
				ultimazione lavori entro 31.03.2015	Approvato progetto preliminare con DEL. G.C. n. 62 del 11.03.2014 Approvato progetto definitivo esecutivo con DEL. G.C. n. 138 del 03.06.2014. Lavori aggiudicati in via provvisoria il 25.06.2014
totale risorse 2012		€ 730.208,42			
totale risorse 2013		€ 1.888.925,71			
totale risorse 2014		€ 613.337,28			
totale risorse 2015		da stimare			




Obiettivo generale N. 9			Aspetti ambientali	uso del suolo, uso di risorse naturali e materie prime, produzione rifiuti	
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
Riqualificazione Lungomare di Levante	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 520.835,95	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 11.11.2013	<b>In corso di esecuzione:</b> Rispetto al progetto preliminare approvato con DEL.G.C. n. 343 del 15/10/2009, il progetto è stato rielaborato dai tecnici dell'Ufficio LLPP per garantire l'adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Progetto esecutivo approvato con DET. 973 del 21.08.2013. Lavori iniziati l'11.11.2013. Varianti approvate con DET. 144 del 21.02.2014 e DET. 707 del 07.07.2014. Lavori ad oggi sospesi per stagione estiva
		cap. 21560.18		ultimazione lavori entro 28.02.2015	
Riqualificazione di Via Roma Lungomare di Ponente	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 150.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro: dic. 2015	<b>Non ancora realizzato</b> Progetto preliminare approvato con DEL.G.C. n. 204 del 10/07/2009. Affidamento incarico progettazione definitiva con DET. n.1318 del 28/12/2009. Progetto definitivo approvato a maggio 2010, ma da posticipare al 2015 per motivi di bilancio e da modificare per alcune scelte progettuali che non hanno trovato il favore della cittadinanza in sede di assemblea pubblica svoltasi a maggio 2014 per la presentazione del progetto
		cap. 21560.72		ultimazione lavori entro dic. 2016	
Riqualificazione Palazzo Centurioni II stralcio	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 117.193,03	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori: 19.03.2012	<b>Concluso:</b> Progetto esecutivo approvato a dicembre 2011. Lavori iniziati il 19.03.2012 e ultimati il 09.07.2012
		cap. 15050.23 e cap. 15050.09		ultimazione lavori: 09.07.2012	



Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
 Riqualficazione Via IV Novembre con rifacimento sottoservizi, pavimentazione, illuminazione	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 592.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro: ad oggi non previsto	Non ancora realizzato
		cap. 21560,76		ultimazione lavori entro: ad oggi non previsto	A luglio 2009 è stato approvato il progetto preliminare. A dicembre 2009 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo. Non essendo possibile l'accensione di un mutuo come inizialmente previsto, si è in attesa di finanziamento
totale risorse 2012		€ 117.193,03			
totale risorse 2013		€ 520.835,95			
totale risorse 2014		€ 0,00			
totale risorse 2015		€ 742.000,00			

Obiettivo generale N. 10				Aumentare i parcheggi e le piste ciclabili, favorendo altresì la mobilità alternativa		Aspetti ambientali	uso del suolo, emissioni in aria
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica		Stato di attuazione	
 Nuovi parcheggi capoluogo centro	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 100.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro: ad oggi non previsto	Non ancora realizzato		
		cap. 21.560		ultimazione lavori entro: ad oggi non previsto	Approvato studio di fattibilità con DEL. G.C. n. 107 del 28.03.2013. Lavori attualmente non previsti perché in attesa di finanziamento		
 Nuovi parcheggi area Rocchette	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 80.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro: ad oggi non previsto	Non ancora realizzato		
		cap. 21.560		ultimazione lavori entro: ad oggi non previsto	Approvato studio di fattibilità con DEL. G.C. n. 108 del 28.03.2013. Lavori attualmente non previsti perché in attesa di finanziamento		
 Realizzazione pista ciclabile Rocchette 1° e 2° stralcio	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 1.574.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro: dic. 2015	In corso di esecuzione:		
		cap. 21560,60		ultimazione lavori entro: dic. 2016	Il primo progetto preliminare (DEL. G.C. n. 245/2013) è stato rivisto per renderlo più snello, fattibile ed economico e per agganciarsi alla ciclo-pista tirrenica regionale. Per il nuovo progetto preliminare, approvato con DEL. G.C. n. 206 del 05.08.2014, è stata presentata domanda di finanziamento alla Regione Toscana, per un importo di € 400.000, nell'ambito del bando "Attività per lo sviluppo e la diffusione della mobilità ciclabile ai sensi della L.R.T. n. 27/2012 nel territorio regionale", per la cui partecipazione era necessaria la presenza del "Piano della Mobilità Urbana" previsto dalla stessa L.R.T. n. 27/2012, per il quale sono state approvate le linee guida con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 24.07.2014.		
 Realizzazione pista ciclabile Punta Ala Pian d'Alma	Geom. Baricci (Settore LLPP, Manutenzioni Esterne e Prot. Civile)	€ 1.000.000,00	Approvazione progetto esecutivo. Appalto lavori. Esecuzione lavori e collaudo	inizio lavori entro: dic. 2015	In corso di esecuzione:		
		DEL. G.C. n. 205 del 05.08.2014		ultimazione lavori entro: dic. 2016	Progetto preliminare approvato con DEL. G.C. n. 205 del 05.08.2014.		





Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione		
 Parcheggio scambiatore "Stop & go - Lasci l'auto e prendi la bici"	Arch. Vanni Tamburini (settore Ambiente Patrimonio)	€ 18.513,00	Affidamento del servizio di custodia delle biciclette per la stagione estiva 2012 alla Società partecipata Multiservizi	inizio servizio: giu. 2012	Concluso per il 2012		
		DEL. G.C. n. 136 dell'11.06.2012 e DET. 938-2012		ultimazione servizio: sett. 2012			
		€ 19.118,00	Affidamento del servizio di custodia delle biciclette per la stagione estiva 2013 alla Società partecipata Multiservizi	inizio servizio: lug. 2013	Concluso per il 2013		
		DEL. G.C. n. 1217 del 24.06.2013 e DET. 738 del 01.07.13		ultimazione servizio: sett. 2013			
		€ 19.276,00	Affidamento del servizio di custodia delle biciclette per la stagione estiva 2014 all'Azienda Speciale Castiglione 2014 (ex-Società partecipata Multiservizi)	inizio servizio: lug. 2014	In corso di esecuzione per il 2014:		
DEL. C.C. 115-2013	ultimazione servizio: sett. 2014	Se ne prevede la realizzazione anche nei prossimi anni con stanziamenti analoghi.					
 Progetto "Bike sharing - Mi piaci in bici"	Sig. Gemma Bromo (Corpo di Polizia Municipale)	Gratuito	Affidamento del servizio di gestione e noleggio chiavi delle biciclette per la stagione estiva 2012 e 2013	inizio servizio: mag. 2012 / mag. 2013	Concluso per il 2012 e per il 2013:		
		DEL. G.C. n. 144 del 15.06.2012		ultimazione servizio: ott. 2012 / ott. 2013			
		Gratuito	Affidamento del servizio di gestione e noleggio chiavi delle biciclette per la stagione estiva 2014	inizio servizio: mag. 2014	In corso di esecuzione per il 2014:		
 Sperimentazione del prototipo di bicicletta a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero (e-bike 0) sviluppato dalla Ducati Energia SpA	Arch. Vanni Tamburini (settore Ambiente Patrimonio)	€ 24.670,00	Presentazione manifestazione di interesse al MATTM	Presentazione manifestazione di interesse al MATTM: sett. 2012	In corso di esecuzione:		
		DEL. G. C. n. 238 del 24.09.2012	Ammissione alla manifestazione di interesse	Ammissione alla manifestazione di interesse: gen. 2013		Le modalità di gestione e realizzazione del progetto sono state definite nel "Programma operativo di dettaglio" approvato dalla Giunta Comunale con DEL. G.C. n. 139 del 29.04.2013 e dal Ministero con Decreto Direttoriale n. 37513 del 05.06.2013. L'acquisto dell'apposita rastrelliera è stato effettuato con DET. n. 1432 del 12.12.2013 e, dopo la firma della convezione con Ducati Energia per il comodato gratuito delle biciclette, approvata con DET. n. 388 del 28.04.2014, siamo in attesa che la Ducati provveda alla consegna delle 10 biciclette.	
		DEL. G.C. n. 139 del 29.04.2013	Presentazione al MATTM del POD (Programma Operativo di Dettaglio)	Presentazione al MATTM del POD apr. 2013			
		DET. n. 1432 del 12.12.2013 (IMP. n. 3336/2013 di € 12.000)	Approvazione del POD da parte del MATM	Approvazione del POD da parte del MATM giu. 2013			
		DET. n. 288 del 28.04.2014 (vari impegni sul bilancio 2014 per complessivi € 12.670)	Realizzazione opere previste dal POD (installazione pensilina per rastrelliera di ricovero e ricarica e-bike, collegamento elettrico ed ethernet della rastrelliera)	Realizzazione opere previste dal POD sett. 2014			
			Fornitura rastrelliera e biciclette e-bike da parte di Ducati Energia e successivo avvio della sperimentazione	Attivazione 10 biciclette "e-bike 0" ed avvio sperimentazione			Da definire, in base ai tempi di fornitura, da parte di Ducati Energia
			Conclusione della sperimentazione	Fine sperimentazione: sett. 2015			
<b>totale risorse 2012</b>		<b>€ 18.513,00</b>					
<b>totale risorse 2013</b>		<b>€ 2.605.118,00</b>					
<b>totale risorse 2014</b>		<b>€ 31.946,00</b>					
<b>totale risorse 2015</b>		<b>€ 20.000,00</b>					

Obiettivo generale N. 11				Favorire il turismo sostenibile attraverso iniziative di sensibilizzazione sulla gestione responsabile del territorio e delle attività turistiche		Aspetti ambientali	uso di risorse naturali e materie prime, produzione rifiuti
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica		Stato di attuazione	
 <b>Progetto sul turismo sostenibile "Sistema Castiglione: turismo tutto l'anno e per tutti i gusti"</b>	Dott.ssa Giannini (Settore Servizi alle Persone)	€ 40.032,00  DEL. G.C n. 345-.2010 DEL. G.C. n. 320-2011 DET. n. 1235-2010 - DET. n. 164-2011 - DEL. G.C. n. 130-2012 DEL. G.C. n. 167-2012  Relazione di rendiconto finale del 27 Agosto 2012	Prevista la creazione, attraverso un processo partecipato, di un "Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD)", costituiti secondo il modello di gestione sostenibile delle destinazioni turistiche NECSTOUR, in grado di fornire utili informazioni per l'individuazione delle politiche da portare avanti nel settore turistico.  Prevista la costituzione di un Forum permanente sul Turismo sostenibile	avvio progetto:	mag. 2010	<b>Concluso:</b>  A marzo 2010 il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale di € 40.032 ed è stato avviato con un primo incontro pubblico che si è svolto il 1° marzo 2011, utilizzando la tecnica partecipativa del "World café" e con successivi incontri svolti tra aprile e novembre 2011. Con DEL. G.C. n. 320 del 09/12/2011 è stato costituito l'OTD comunale ed approvato il Panel tecnico comunale. A fine maggio 2012 è stato istituito il Panel di Indirizzio (costituito da tutti i soggetti del territorio firmatari del Protocollo di Intesa) ed è stato approvato il regolamento dell'OTD. Il Panel di indirizzio in data 12/06/2012 ha presentato i primi risultati dell'OTD in seduta pubblica.	
				conclusione progetto:	giu. 2012		
 <b>Adesione alla fase applicativa degli Osservatori Turistici di Destinazione (OTD) e alla relativa piattaforma informatica (Progetto che rappresenta la seconda fase del precedente progetto "Sistema Castiglione: turismo tutto l'anno e per tutti i gusti")</b>	Dott.ssa Giannini (Settore Servizi alle Persone)	€ 15.735,35	La fase applicativa degli OTD prevede che i Comuni che hanno attivato gli OTD stessi, mettano in rete, interoperabilità e condivisione, tramite apposita piattaforma informatica regionale, i database degli OTD, in modo da consolidare e condividere l'esperienza delle più importanti destinazioni turistiche toscane che hanno scelto la strada della sostenibilità e della competitività dello sviluppo turistico. Si prevede inoltre la definizione di ulteriori indicatori di competitività e sostenibilità, rispetto a quelli già individuati nella fase I	avvio progetto:	31.05.2013	<b>In corso di esecuzione:</b>  A dicembre 2012 il progetto ha ottenuto un finanziamento regionale di € 15.000 ed è stato avviato con la firma da parte del Sindaco in data 31.05.2013 di un apposito accordo con la Regione Toscana. A luglio 2013 il Comune ha presentato alla Regione il progetto esecutivo relativo alle attività previste, alla previsione di uso dell'importo finanziato e ai tempi di realizzazione. Ad oggi siamo in una fase di implementazione della piattaforma che è stata creata dalla Regione Tosca e per la quale il Comune è stato abilitato all'inserimento dati	
				conclusione progetto entro:	30.11.2014		
totale risorse 2012		€ 40.032,00					
totale risorse 2013		€ 15.735,35					
totale risorse 2014		€ 0,00					
totale risorse 2015		€ 0,00					



Obiettivo generale N. 12				Aspetti ambientali	
Ascoltare i bisogni, le aspettative e le proposte della comunità, valutarne la fattibilità ed individuare in modo democratico le priorità da inserire come voci di spesa in bilancio				uso del suolo, uso di risorse naturali e materie prime, emissioni in aria	
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
<p>● Progetto "Conto su di te! Bilancio Partecipativo a Castiglione della Pescaia", attraverso il quale i cittadini sono chiamati ad esprimersi su come impiegare € 20.000,00 di spesa corrente relativa a beni e servizi culturali e turismo e € 80.000,00 di spesa pubblica per investimenti in materia di parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, illuminazione pubblica, viabilità e circolazione stradale.</p>	Dott.ssa Cutrupi (Settore Economico-finanziario)	€ 29.718,00	Assemblee locali nel capoluogo e nelle 4 frazioni per raccogliere le idee dei cittadini con tecniche partecipative. Laboratori di progettazione partecipata. Verifica della fattibilità delle proposte emerse, Votazioni delle proposte risultate fattibili anche attraverso i social network. Elaborazione della Matrice di Bilancio e del Piano degli Investimenti	avvio progetto:	ago. 2011
		cap. 590.03 - cap. 72.01 -73.021 - 330.14		conclusione progetto:	mar. 2012
		DEL. G.C. n. 210-2011 DEL. G.C n.272-2011 DEL. G.C. n. 328-2011 DET. n. 1049-2011 DET. n. 1152-2011 Relazione di rendiconto finale del 19.07.2012			
totale risorse 2012		€ 29.718,00			
totale risorse 2013		€ 0,00			
totale risorse 2014		€ 0,00			
totale risorse 2015		€ 0,00			

Obiettivo generale N. 13				Aspetti ambientali	
Introdurre nuovi criteri ambientali nel bando per l'affidamento della gestione della refezione scolastica e fornitura pasti per la colonia estiva e per la casa albergo				produzione rifiuti, uso risorse naturali e materie prime	
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
<p>● Bando "Mensa scolastica verde"</p>	Dott.ssa Giannini (Settore Servizi alle Persone)	€ 0,00	Corso di formazione gratuito sul GPP per dipendenti comunali addetti al bando di gara del servizio refezione scolastica	Svolgimento corso GPP e avvio progetto:	01.08.2012
		€ 198.000,00	Introduzione nel bando di gestione refezione scolastica, per il periodo 2013-2015, di vari criteri ambientali premianti relativi a:	Pubblicazione Bando:	ago. 2012
		DET. 1157 del 03.12.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'utilizzo di detersivi ecologici per il lavaggio stoviglie</li> <li>• l'utilizzo di prodotti di carta (tovaglioli) a marchio FSC o PEFC</li> <li>• la corretta gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata</li> <li>• la gestione e la destinazione del cibo non somministrato agli indigenti</li> <li>• l'utilizzo dell'acqua in caraffa</li> </ul>	Affidamento servizio:	dic. 2012
				Monitoraggio progetto:	apr. 2013
					<p>Capitolato d'appalto e bando di gara del servizio refezione scolastica approvati con Determina N. 802 del 14.08.2012</p> <p>Aggiudicazione Servizio mensa approvata con DET. 1157 del 03.12.2012</p> <p>Ad aprile 2013 sono state avviate le verifiche necessarie a comprovare la conformità dei prodotti e dei servizi forniti rispetto a quanto previsto in materia ambientale nel Capitolato, nell'Offerta Tecnica approvata e nel contratto: in particolare si è potuto verificare la corretta gestione della raccolta differenziata, l'utilizzo di detersivi ecologici e di prodotti di carta a marchio FSC, mentre risultavano ancora non attivati l'acqua in caraffa e la destinazione del cibo non somministrato agli indigenti</p>



Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione
● <b>Controllo dell'applicazione dei criteri ambientali previsti nel Bando "Mensa scolastica verde"</b>	Dott.ssa Giannini (Settore Servizi alle Persone)	€ 0,00	Nomina nuovo Comitato mensa per l'A.S. 2013/14	Nomina nuovo Comitato Mensa nov. 2013	In corso di esecuzione
			Controllo da parte del nuovo Comitato Mensa dell'applicazione di tutti i criteri ambientali previsti dal bando	Controllo di tutti i criteri ambientali previsti dal bando entro: fino al termine dell'affidamento del servizio, previsto per il 31.08.2015	
totale risorse 2012		€ 0,00			
totale risorse 2013		€ 198.000,00			
totale risorse 2014		€ 198.000,00			
totale risorse 2015		€ 198.000,00			

Obiettivo generale N. 14			Controllo dei serbatoi per lo stoccaggio di gasolio - presenti (utilizzati o no) e dismessi - presso gli immobili di proprietà comunale		Aspetti ambientali	uso del suolo - scarichi nell'acqua - produzione trasporto e smaltimento di rifiuti
Traguardi	Responsabile (Settore)	Risorse stanziare	Azioni	Tempistica	Stato di attuazione	
● <b>Controllo dei serbatoi per lo stoccaggio di gasolio - presenti (utilizzati o no) e dismessi - presso gli immobili di proprietà comunale</b>	Arch. Tamburini (Settore Ambiente e Patrimonio) Geom. Baricci (Settore LLPP Manutenzioni Esterne)	€ 5.000,00	Richiesta preventivi per operazioni di pulizia e bonifica dei 2 serbatoi interrati nell'area ex-Paoletti	Richiesta preventivi per 2 serbatoi interrati in area ex-Paoletti: mag.2013	In corso di esecuzione:	
			Aggiornamento del censimento dei serbatoi per lo stoccaggio di gasolio esistenti presso gli immobili di proprietà comunale e programmazione interventi di controllo	Aggiornamento censimento serbatoi e programmazione degli interventi di controllo: lug. 2013		
		DET n. 467 del 19.05.2014	Rimozione e smaltimento del serbatoio fuori terra presso le Scuole Elementari	Rimozione e smaltimento serbatoio fuori terra Scuole Elementari: dic. 2013		A giugno 2014 il Comune ha concluso le necessarie operazioni di pulizia e bonifica dei 2 serbatoi interrati rinvenuti nell'area ex-Paoletti. E' stato inoltre aggiornato il censimento dei serbatoi e sono stati programmati i primi interventi qui descritti, per alcuni dei quali si potrà provvedere a reperire le necessarie risorse economiche soltanto nel bilancio 2015.
		€ 15.000,00	Affidamento servizi di pulizia e bonifica dei 2 serbatoi interrati nell'area ex-Paoletti	Affidamento servizi di pulizia e bonifica serbatoi ex-Paoletti: mag. 2014		
			Pulizia e bonifica dei serbatoi interrati presenti nell'area ex-Paoletti	Fine lavori di pulizia e bonifica dei 2 serbatoi interrati nell'area ex-Paoletti: giu. 2014		
			Pulizia e bonifica dei serbatoi interrati inutilizzati presso il Centro Sociale e il campo di calcio "Valdrighi"	Fine lavori di pulizia e bonifica serbatoi Centro Sociale e il "Valdrighi" entro: dic. 2014		
			Rimozione e smaltimento dei serbatoi interrati inutilizzati presso area ex-Paoletti, Centro Sociale e campo "Valdrighi" ed esecuzione di ulteriori prove di tenuta sui serbatoi interrati ancora in uso	Rimozione e smaltimento dei 4 serbatoi interrati inutilizzati ed esecuzione prove di tenuta sui serbatoi interrati ancora in uso:entro: giu. 2015		
	Eventuali lavori di bonifica dei terreni che si dovessero rendere necessari	Eventuali lavori di bonifica dei terreni entro: dic. 2015				
totale risorse 2012		€ 0,00				
totale risorse 2013		€ 5.000,00				
totale risorse 2014		€ 15.000,00				
totale risorse 2015		da stimare				

